

Inbetriebnahmeprotokoll BAC/DPM

Verbauender Betrieb

Name _____

Strasse _____

Ort _____

Telefon _____

Standort der Anlage

Name _____

Strasse _____

Ort _____

Telefon _____

Inbetriebnehmer

Name/ Firma _____

Daten Innen/Aussengerät

Außengerät _____ Seriennummer _____

Innengerät _____ Seriennummer _____

Innengerät _____ Seriennummer _____

Innengerät _____ Seriennummer _____

Innengerät _____ Seriennummer _____

Fernbedienung: _____ Zusatzplatine/ WiFi kit: _____

Außengerät

Standort: _____

Anwendung:

Nur Kühlen Nur Heizen Kühlen + Heizen

Außengerät ist gegen direkten Wind/Schnee geschützt? Ja Nein

Ist das Gerät der direkten Meeresluft ausgesetzt? Ja Nein

Außengerät korrekt am Sockel befestigt? Ja Nein

Kondenswasserabfluss frostfrei verlegt? Ja Nein

Am Außengerät einen Abstand zu Wänden von min. 30 cm eingehalten? Ja Nein

Kältemittelleitung gegen Schwingungen gesichert? Ja Nein

In welchen Abständen sind die Abfangschellen installiert? _____ m

Außengerät zu allen Seiten in Wage ausgerichtet? Ja Nein

Innengerät in Wage ausgerichtet? Ja Nein


Kondensatpumpe verwendet und getestet? Ja Nein

nicht vorhanden

Panel korrekt verbaut und angeschlossen? Ja Nein

nicht vorhanden

Inbetriebnahmeprotokoll BAC/DPM



Kältekreislauf

Länge der Kältemittelleitung „L1“:	_____ m
Länge der Kältemittelleitung „a“:	_____ m
Länge der Kältemittelleitung „b“:	_____ m
Länge der Kältemittelleitung „L2“:	_____ m
Länge der Kältemittelleitung „L3“:	_____ m
Länge der Kältemittelleitung „L4“:	_____ m
Länge der Kältemittelleitung „L5“:	_____ m
Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät:	_____ m
Höhenunterschied zwischen Innengeräten:	_____ m
Kältemittelleitung isoliert und ohne Beschädigung verlegt?	Ja Nein
Kältemittel Typ: _____ nachgefüllte Menge _____ Gramm	
Unter Stickstoff gelötet?	Ja Nein
Dichtheitsprüfung mit max. Betriebsdruck erfolgt?	Ja Nein
Rohrleitung und Innengeräte vollständig evakuiert?	Ja Nein

Spannungsversorgung

Reparaturschalter im Bereich der Außeneinheit verbaut?	Ja Nein
LIYCY-Kabel als Kommunikationsleitung verlegt?	Ja Nein
Schirm einseitig aufgelegt?	Ja Nein
Falls Kabelfernbedienung: F3/F4 bei jedem Innengerät durchgeschliffen?	Ja Nein
Drehfeld geprüft?	Ja Nein
	nicht möglich
Stromaufnahme:	_____ A
Alle Phasen im laufenden Betrieb gegen Neutral gemessen?	Ja Nein
Spannungsversorgung in Ordnung?	Ja Nein

Testbetrieb

Außentemperatur:	_____ °C
Kühlmodus getestet?	Ja Nein
Niederdruck: _____ bar	Raumtemperatur: _____ °C
Verdampfeingangstemp.: _____ °C	Verdampferausgangstemp.: _____ °C
Heizmodus getestet?	Ja Nein
Hochdruck: _____ bar	Raumtemperatur: _____ °C
Verdampfeingangstemp.: _____ °C	Verdampferausgangstemp.: _____ °C
Datenaufzeichnung?	Ja Nein
Fotos erstellt:	Ja Nein

