

Inbetriebnahmeprotokoll Split

Verbauender Betrieb

Name _____

Strasse _____

Ort _____

Telefon _____

Standort der Anlage

Name _____

Strasse _____

Ort _____

Telefon _____

Inbetriebnehmer

Name/ Firma _____

Daten Innen/Aussengerät

Außengerät _____ Seriennummer _____

Innengerät _____ Seriennummer _____

Fernbedienung: _____ Zusatzplatine/ WiFi kit: _____

Außengerät

Standort: _____

Anwendung:

Nur Kühlen Nur Heizen Kühlen + Heizen

Außengerät ist gegen direkten Wind/Schnee geschützt? Ja Nein

Ist das Gerät der direkten Meeresluft ausgesetzt? Ja Nein

Außengerät korrekt am Sockel befestigt? Ja Nein

Kondenswasserabfluss frostfrei verlegt? Ja Nein

Am Außengerät einen Abstand zu Wänden von min. 30 cm eingehalten? Ja Nein

Kältemittelleitung gegen Schwingungen gesichert? Ja Nein

In welchen Abständen sind die Abfangschellen installiert? _____ m

Außengerät zu allen Seiten in Wage ausgerichtet? Ja Nein

Innengerät in Wage ausgerichtet? Ja Nein

Kondensatpumpe verwendet und getestet? Ja Nein

nicht vorhanden

Paneel korrekt verbaut und angeschlossen? Ja Nein

nicht vorhanden

Inbetriebnahmeprotokoll Split

Kältekreislauf

Länge der Kältemittelleitung: _____ m
 Größe der Kältemittelleitung: _____ /m _____ Zoll
 Höhendifferenz zwischen Innen- und Außengerät: _____ m
 Ist die gesamte Rohrleitung überprüfbar? Ja Nein
 Kältemittelleitung isoliert und ohne Beschädigung verlegt? Ja Nein
 Kältemittel Typ: _____ ggf. nachgefüllte Menge _____ Gramm
 Unter Stickstoff gelötet? Ja Nein
 Dichtheitsprüfung mit max. Betriebsdruck erfolgt? Ja Nein
 Rohrleitung und Innengeräte vollständig evakuiert? Ja Nein

Spannungsversorgung

Reparaturschalter im Bereich der Außeneinheit verbaut? Ja Nein
 LIYCY-Kabel als Kommunikationsleitung verlegt? Ja Nein
 Schirm einseitig aufgelegt? Ja Nein
 Drehfeld geprüft? Ja Nein
 nicht möglich
 Stromaufnahme: _____ A
 Alle Phasen im laufenden Betrieb gegen Neutral gemessen? Ja Nein
 Spannungsversorgung in Ordnung? Ja Nein

Testbetrieb

Außentemperatur: _____ °C
 Kühlmodus getestet? Ja Nein
 Niederdruck: _____ bar Raumtemperatur: _____ °C
 Verdampfereingangstemp.: _____ °C Verdampferausgangstemp.: _____ °C
 Heizmodus getestet? Ja Nein
 Hochdruck: _____ bar Raumtemperatur: _____ °C
 Verdampfereingangstemp.: _____ °C Verdampferausgangstemp.: _____ °C
 Datenaufzeichnung? Ja Nein
 Fotos erstellt? Ja Nein

Inbetriebnahmeprotokoll Split

Sonstiges

Endabnahme der Anlage

Ja Nein

Datum

Name Auftraggebers

Unterschrift